



МОСКВА
для жизни, для людей

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ В 2012 ГОДУ





Информация об округе	3		
Жилищная политика	4	Социальная защита	11
Благоустройство территорий	5	Культура	12
Парки и места отдыха	6	Спорт	13
Дороги	7	Детские сады	14
Гаражи-стоянки и парковки	8	Школы	15
Общественный транспорт	9	Здравоохранение	16
Реорганизация производственных территорий с созданием новых мест приложения труда	10	Торговля и сфера услуг	17



НАСЕЛЕНИЕ

1 млн. 370 тыс. 067 человек (14,4 % населения Москвы)

ТЕРРИТОРИЯ

111,7 кв.км. (4,35 % территории Москвы)

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ

217 тыс. 841 человек (15,9 % населения округа)

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

768 тыс. 608 человек (56,1 % населения округа)

ПЕНСИОНЕРЫ

383 тыс. 619 человека (28 % населения округа)



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
СТРОИТЕЛЬСТВО 13 ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 337,4 ТЫС. КВ. М. С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013-2014 ГГ.	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 12 ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 241,6 ТЫС. КВ.М.	ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 9 ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 213,1 ТЫС. КВ.М	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 336 ЖИЛЫХ ДОМОВ	ЗАВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 302 ЖИЛЫХ ДОМОВ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ЗАМЕНА 924 ЛИФТОВ	ЗАМЕНЕНО 584 ЛИФТА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РЕМОНТ 695 ПОДЪЕЗДОВ	ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ 695 ПОДЪЕЗДОВ	ВЫПОЛНЕНО
ЗАМЕНА 103 СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА 103 СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	ВЫПОЛНЕНО
ЗАМЕНА 9566 ГАЗОВЫХ ПЛИТ	ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА 9566 ГАЗОВЫХ ПЛИТ	ВЫПОЛНЕНО



НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ, КВАРТАЛ 32А, КОРП. 4



УЛ. ЮЖНОБУТОВСКАЯ, 44

Проведёнными мероприятиями улучшены условия жизни для более чем 185 000 жителей округа.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
БЛАГОУСТРОЙСТВО НА НОВОМ КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ ⁷³⁶ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	ВЫПОЛНЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО НА НОВОМ КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ ⁷³⁶ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ	ВЫПОЛНЕНО
РАБОТЫ ПО Понижению УРОВНЯ ⁶⁰ ГА ГАЗОНОВ	ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО Понижению УРОВНЯ ⁶⁰ ГА ГАЗОНОВ	ВЫПОЛНЕНО
УСТРОЙСТВО ¹⁰⁴ НОВЫХ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ГОРОДКОВ С УСТРОЙСТВОМ АНТИ-ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ	ВЫПОЛНЕНО УСТРОЙСТВО ¹⁰⁴ НОВЫХ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ГОРОДКОВ С УСТРОЙСТВОМ АНТИ-ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ	ВЫПОЛНЕНО
УСТАНОВКА ⁴¹⁰⁶ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ⁹¹³ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ	ВЫПОЛНЕНА УСТАНОВКА ²⁴²¹ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ⁵⁹² ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ	ВЫПОЛНЕНИЕ ^{100%}
	УТВЕРЖДЕНЫ ПРОЕКТЫ ПЕШЕХОДНО – ПРОГУЛОЧНЫХ ЗОН ДЛЯ КАЖДОГО РАЙОНА, ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ²⁰ КМ	ВЫПОЛНЕНИЕ ^{100%}



НОВЫЕ ЧЕРЁМУШКИ, КВАРТАЛ 32А, КОРП. 4




ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 131

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
<p>БЛАГОУСТРОЙСТВО 3 МЕСТ ОТДЫХА (12,5 ГА):</p> <ul style="list-style-type: none"> - БУЛЬВАР «БЕЛЯЕВО – БОГОРОДИЦКОЕ» (2,6 ГА), - «АЛЛЕЯ ИГР» В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ (3,2 ГА), - ПАРКОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ЧЕРЕМУШКИ 10С» (6,7 ГА) 	<p>ВЫПОЛНЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО 3 МЕСТ ОТДЫХА (12,5 ГА):</p> <ul style="list-style-type: none"> - БУЛЬВАР «БЕЛЯЕВО – БОГОРОДИЦКОЕ» (2,6 ГА), - «АЛЛЕЯ ИГР» В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ (3,2 ГА) - ПАРКОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ЧЕРЕМУШКИ 10С» (6,7 ГА) 	<p>ВЫПОЛНЕНО</p>
<p>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 1 ВОДОЁМА В ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ «ТРОПАРЁВО. ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ТЁПЛЫЙ СТАН».</p>	<p>ВЕДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОЁМА В ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ «ТРОПАРЁВО. ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ТЁПЛЫЙ СТАН».</p>	<p>ВЫПОЛНЕНИЕ 100%</p>

Проведённое благоустройство парковых территорий округа создаёт дополнительную возможность для посещения мест отдыха, досуга и занятий спортом 7000 жителей округа.



ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%

ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И ПАРКОВКИ



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
СТРОИТЕЛЬСТВО 19 МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКИНГОВ НА 7514 М/М С ВВОДОМ В 2012-2013 ГГ.	- ВВЕДЕНО 2 МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКИНГА НА 945 М/М - ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 17 ОБЪЕКТОВ ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА (СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 70-90%)	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
В Т.Ч. ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ГРАЖДАН СТРОИТЕЛЬСТВО 11 МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКИНГОВ НА 4586 М/М С ВВОДОМ В 2012-2013 ГГ.	- В Т.Ч. ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ГРАЖДАН ПОСТРОЕНО 2 МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКИНГА НА 945 М/М, - ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ОБЪЕКТОВ ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА (СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 70-90%)	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
СТРОИТЕЛЬСТВО 16 ОБЪЕКТОВ ГАРАЖЕЙ И СТОЯНОК В ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 1661 М/М	ПОСТРОЕНО 11 ОБЪЕКТОВ ГАРАЖЕЙ И СТОЯНОК В ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 1296 М/М	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
СТРОИТЕЛЬСТВО 5 ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА 2128 М/М	ПОСТРОЕНО 4 ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА 2011 М/М	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
СТРОИТЕЛЬСТВО 245 ВНУТРИДВОРОВЫХ ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ НА 3399 М/М	ПОСТРОЕНО 245 ВНУТРИДВОРОВЫХ ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОЧНЫХ КАРМАНОВ НА 3399 М/М	ВЫПОЛНЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО 74 ПАРКОВОК НА УДС НА 1645 М/М	ПОСТРОЕНО 18 ПАРКОВОК НА УДС НА 406 М/М, В РАБОТЕ 56 ПАРКОВОК НА 1239 М/М	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 2 ПАРКОВОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА НА 500 М/М	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО, ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 2 ПАРКОВОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА НА 500 М/М	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
СТРОИТЕЛЬСТВО 3 ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ ПАРКОВОК У СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА НА 493 М/М	ПОСТРОЕНО 3 ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ ПАРКОВКИ У СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА НА 493 М/М	ВЫПОЛНЕНО

За счёт создания организованных мест парковки уровень обеспеченности местами для хранения и парковки автотранспорта возрастает до 65%.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%





План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
РЕМОНТ 233 ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЛОЩАДЬЮ 1727 ТЫС.КВ.М	ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ 233 ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЛОЩАДЬЮ 1727 ТЫС.КВ.М	ВЫПОЛНЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО 7 ДОРОГ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 9,35 КМ, В Т.Ч. 3 ДОРОГИ (5,28 КМ) С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013 ГОДУ	- ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 4 ДОРОГ (4,07 КМ) - ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 3 ДОРОГ ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РЕКОНСТРУКЦИЯ 2 ДОРОГ, ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ОКОЛО 21 КМ: - БАЛАКЛАВСКИЙ ПРОСПЕКТ - УЛ. ОБРУЧЕВА, С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013 ГОДУ. - ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2015 ГОДУ	- РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА, - ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
СТРОИТЕЛЬСТВО 2 ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК: - НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВАРШАВСКОГО ШОССЕ С УЛ. 2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, - НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ НОВОЯСЕВЕСКОГО ПРОСПЕКТА С ПРОФСОЮЗНОЙ УЛИЦЕЙ И УЛИЦЕЙ ТЁПЛЫЙ СТАН С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013 ГОДУ	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 4 ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК: - НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВАРШАВСКОГО ШОССЕ И ОБВОДНОЙ ДОРОГИ В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНКА - 3 ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С МКАД	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕДЁТСЯ ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РАЗРАБОТКА В 2012 - 2013 ГГ. ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ МКАД ОТ ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА ДО ВАРШАВСКОГО ШОССЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕДЁТСЯ ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 5 ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013 - 2014 ГГ.	ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕДЁТСЯ ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%

Из 19-ти наиболее проблемных транспортных участков по 10 ведутся работы по проектированию, реконструкции, строительству, что приведёт к повышению пропускной способности улично-дорожной сети округа.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%





План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
ПРОДЛЕНИЕ БУТОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ. «СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ» ДО СТ. «НОВАЯСЕНЕВСКАЯ», ВКЛЮЧАЯ ТУПИКИ ЗА СТ. «СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ». С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013 ГОДУ	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ПРОДЛЕНИЕ СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ. «ЮГО-ЗАПАДНАЯ» ДО ПРОЕКТИРУЕМОЙ СТ. «ТРОПАРЁВО» (1 ВХОД/ВЫХОД) С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2014 – 2015 ГГ.	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО 1 МАРШРУТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА	ОРГАНИЗОВАН 1 НОВЫЙ МАРШРУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА	ВЫПОЛНЕНО
МОДЕРНИЗАЦИЯ 5,6 КМ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ НА УЛ. ВАВИЛОВА	ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 5,6 КМ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ НА УЛ. ВАВИЛОВА	ВЫПОЛНЕНО



УЛ. ВАВИЛОВА

Принятые меры по развитию транспорта позволяют сократить затраты времени на поездку между районами округа в три раза.

ВЫПОЛНЕНО
 ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН С СОЗДАНИЕ М НОВЫХ МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА



Общая площадь территории промышленных зон, на которой возможна реализация городских проектов, в т.ч. с созданием мест приложения труда для жителей ЮЗАО составляет 395,40 га

РАЗРАБОТКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

мероприятие	количество, район	Общая площадь	Прогнозируемый объем рабочих мест, чел.
<i>СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ</i>			
РАЗРАБОТАНЫ И РАССМОТРЕНЫ НА ГЗК	5 РАЙОНЫ СЕВЕРНОЕ И ЮЖНОЕ БУТОВО	80,10 Га	15 000
<i>ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ</i>			
РАЗРАБОТАН И УТВЕРЖДЕН НА ГЗК	1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН	27,00 Га	6 000
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ	6 РАЙОНЫ ОБРУЧЕВСКИЙ И СЕВЕРНОЕ БУТОВО	125,34 Га	20 000
ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА	10 РАЙОНЫ ЗЮЗИНО, ТЕПЛЫЙ СТАН, ЮЖНОЕ БУТОВО	162,96 Га	40 000

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ В ОКРУГЕ
СВЫШЕ 80 000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
ОТКРЫТИЕ 3 ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ	ОТКРЫТО 3 ОТДЕЛЕНИЯ	ВЫПОЛНЕНО
<i>ОХВАТ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ.</i>		
ОКАЗАНИЕ СРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 104762 ЧЕЛ.	ОКАЗАНА СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 91542 ЧЕЛ.	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 2500 УСЛУГ ЧЕРЕЗ «МОБИЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ»	ПРЕДОСТАВЛЕНО 5220 УСЛУГ ЧЕРЕЗ «МОБИЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ»	ВЫПОЛНЕНО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – БЫТОВЫХ УСЛУГ 9 535 ЧЕЛ.	ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОЦИАЛЬНО – БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 8 575 ЧЕЛ.	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 10 020 ЧЕЛ.	ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 8 000 ЧЕЛ.	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
САНАТОРНО – КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 14 605 ЧЕЛ.	САНАТОРНО – КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 8 854 ЧЕЛ.	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 2 932 477 ЕД.	ОБЕСПЕЧЕНО ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 2 092 807 ЕД.	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
<i>ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.</i>		
	ВЫЕЗДНЫЕ ЛАГЕРЯ 52 368 ЧЕЛ. В Т.Ч. ДЕТИ -ГРУППЫ РИСКА-157 ЧЕЛ.	ВЫПОЛНЕНО
ОРГАНИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ШКОЛ ГОРОДСКИХ ЛАГЕРЕЙ НА 2 483 ЧЕЛ.	ОРГАНИЗОВАНО ГОРОДСКИХ ЛАГЕРЕЙ НА 2 483 ЧЕЛ.	ВЫПОЛНЕНО
<i>СОЦИАЛЬНО – НЕЗАЩИЩЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН.</i>		
ПОЛУЧЕНО 173 ЗАЯВЛЕНИЙ НА РЕМОНТ КВАРТИР	ОТРЕМОНТИРОВАНО 173 КВАРТИР	ВЫПОЛНЕНО
ПОЛУЧЕНО 1913 ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ	ОКАЗАНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 1913 ЧЕЛ.	ВЫПОЛНЕНО



ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО АКТИВА С ВЕТЕРАНАМИ- ЧЛЕНАМИ КЛУБА АДМИРАЛОВ, ЯСЕНЕВО



ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ «ГЕЛИОС», ЮЖНОЕ БУТОВО

Количество социально-реабилитационных услуг лицам с ограничениями жизнедеятельности увеличилось на 31,1%, услуг мобильной социальной помощи возросло в 2 раза.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
СТРОИТЕЛЬСТВО 15 ДЕТСКИХ САДОВ НА 2305 МЕСТ	ВВЕДENO 5 ДЕТСКИХ САДОВ НА 785 МЕСТ, ПОСТРОЕНО 6 ДЕТСКИХ САДОВ НА 975 МЕСТ, ЗАВЕРШАЕТСЯ МОНТАЖ 4-Х ЗДАНИЙ НА 545 МЕСТ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РЕМОН 64 ДЕТСКИХ САДОВ	ОТРЕМОНТИРОВАНО 64 ДЕТСКИХ САДА	ВЫПОЛНЕНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 33 ДДУ	БЛАГОУСТРОЕНО 33 ТЕРРИТОРИИ ДДУ	ВЫПОЛНЕНО



ДОУ № 1775, УЛ. ТАРУССКАЯ, 6-2



ДОУ № 1657, УЛ. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, 4А

Увеличение числа мест в дошкольных учреждениях в 2012 году позволило принять всех детей-москвичей старше 3-х лет в дошкольные образовательные учреждения.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
СТРОИТЕЛЬСТВО 1 ШКОЛЫ НА 550 МЕСТ С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013 ГОДУ	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РЕМОНТ 89 ШКОЛ	ОТРЕМОНТИРОВАНО 89 ШКОЛ	ВЫПОЛНЕНО
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 14 ШКОЛ	ЗАВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 14 ШКОЛ	ВЫПОЛНЕНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО 45 ПРИШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ	БЛАГОУСТРОЕНО 45 ПРИШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ	ВЫПОЛНЕНО



ГБОУ ЦО № 2006, УЛ. ГРИНА, 18-3, СТР. 1



ГБОУ СОШ № 1358, УЛ. ГРИНА, 18Б

В 2012 году в первые классы школ округа поступило 11029 учащихся, что на 939 учащихся больше, чем в 2011 году.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
СТРОИТЕЛЬСТВО 4 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИЗ НИХ: - СТАЦИОНАРЫ 3 (ФБ) С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013-2015ГГ. - ПОЛИКЛИНИКА 1 (ГБ) С ЗАВЕРШЕНИЕМ РАБОТ В 2013 ГОДУ	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ 2012 ГОДА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РЕКОНСТРУКЦИЯ С НАДСТРОЙКОЙ 1 СТАЦИОНАРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ	ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ С НАДСТРОЙКОЙ 1 СТАЦИОНАРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ	ВЫПОЛНЕНО
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 5 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	ВЕДЁТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 5 ОБЪЕКТОВ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 28 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	НА 3-Х ОБЪЕКТАХ РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН, НА 25 ОБЪЕКТАХ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 2 СТАЦИОНАРОВ	БЛАГОУСТРОЕНЫ ТЕРРИТОРИИ 2 СТАЦИОНАРОВ	ВЫПОЛНЕНО



ПОЛИКЛИНИКА № 99,
УЛ. ВЕНЁВСКАЯ, 27



АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ
ПОЛИКЛИНИКИ № 22, УЛ. КЕДРОВА, 24

В 2012 году в 100% амбулаторно-поликлинических учреждениях округа введена электронная запись на приём.
Реализация мероприятий программы «Столичное здравоохранение» позволит расширить доступность и качество медицинских услуг.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
РЕМОНТ 18 УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ	ОТРЕМОНТИРОВАНО 14 УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 1086 ЕД.	ЗАКУПЛЕНО ОБОРУДОВАНИЯ 1086 ЕД.	ВЫПОЛНЕНО
ВВОД 3 НОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	ВВЕДЕНО 3 ПОМЕЩЕНИЯ	ВЫПОЛНЕНО



СЕМЕЙНЫЙ БИБЛИОЦЕНТР – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 96 ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ



ЕЖЕГОДНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ОКРУЖНОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ПОЮЩИЙ ОКРУГ»

Развитие сети учреждений культуры позволило увеличить посещаемость учреждений культуры на 1,4%, а также их территориальную доступность.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%





План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
СТРОИТЕЛЬСТВО 3 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 38,2 ТЫС.КВ.М	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 3 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ (СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 87%)	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РЕМОНТ 10 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 11,85 ТЫС.КВ.М	ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ 9 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ВЕДЁТСЯ РЕМОНТ 1 ОБЪЕКТА (ГОТОВНОСТЬ – 80%)	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 1 СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА	ЗАВЕРШЁН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 1 СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА	ВЫПОЛНЕНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО 7 ТЕРРИТОРИЙ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ	БЛАГОУСТРОЕНО 7 ТЕРРИТОРИЙ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ	ВЫПОЛНЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО 11 КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ	ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 11 КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
РЕМОНТ 106 ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ	ВВЕДЕН 61 ОБЪЕКТ, ВЕДЁТСЯ РЕМОНТ 45 ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ГОТОВНОСТЬ – 70-90%)	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ОБОРУДОВАНИЕ 95 НОВЫХ ПЛОЩАДОК С УЛИЧНЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ	ОБОРУДОВАНО 95 НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК С УЛИЧНЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ	ВЫПОЛНЕНО
	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТДЫХА «БИТЦА» С КАТКОМ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%



43 КВАРТАЛ ОБРУЧЕВСКОГО РАЙОНА



ФОК СДЮСШОР «НАГОРНАЯ»,
НАГОРНЫЙ БУЛЬВАР, 17А

Созданные условия для занятия спортом позволяют каждому 4-му жителю округа заниматься физической культурой и спортом.

■ ВЫПОЛНЕНО
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ■ ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%



План на 2012 год	Факт на 01.09.2012	Прогноз на 31.12.2012
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 32 ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ	ВВЕДЕНО 37 ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ	ВЫПОЛНЕНО
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 17 ОБЪЕКТОВ ОБЩЕПИТА	ВВЕДЕНО 23 ОБЪЕКТА ОБЩЕПИТА	ВЫПОЛНЕНО
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 32 ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ	ВВЕДЕНО 27 ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
МОДЕРНИЗАЦИЯ 95 ПАВИЛЬОНОВ	МОДЕРНИЗИРОВАНО 90 ПАВИЛЬОНОВ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ЗАМЕНА 195 КИОСКОВ	ЗАМЕНЕНО 183 КИОСКА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
УСТАНОВКА 465 МОДУЛЕЙ	УСТАНОВЛЕН 451 МОДУЛЬ	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%
ВЫВОД 958 ОБЪЕКТОВ	ВЫВЕДЕНО 833 ОБЪЕКТА	ВЫПОЛНЕНИЕ 100%



РАЙОН ЗИУЗИНО



ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 91-93

Постоянной популярностью у населения пользуются
16 ярмарок «выходного дня».

ВЫПОЛНЕНО
 ВЫПОЛНЕНИЕ > 50%
 ВЫПОЛНЕНИЕ < 50%